



รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
ของเทศบาลตำบลปากคาด

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปากคาด

อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ



รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)  
ของเทศบาลตำบลปากคาด

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลปากคาด  
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ



ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด  
เรื่อง การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ด้วย เทศบาลตำบลปากคาด ได้ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อเป็นการรายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลปากคาด จึงประกาศการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อประชาชนได้ทราบ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายถวิล ประพรม)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งหมด ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปากคาด อีกทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ ให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในการดำเนินการในปีงบประมาณนี้ เทศบาลตำบลปากคาดจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลปากคาด

## สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒	สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒
ส่วนที่ ๓	การใช้จ่ายงบประมาณ / งบคงเหลือ	๓
ส่วนที่ ๔	ปัญหาและข้อเสนอแนะ	๑๔

---

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) เทศบาลตำบลปากคาด จึงขอรายงานผลการติดตามงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากคาดทราบโดยทั่วกันต่อไป

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

การติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) เทศบาลตำบลปากคาด ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนกำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไว้จำนวน ๑๑๗ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๕๓,๘๒๐,๘๗๑.-บาท

การติดตามการใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลปากคาด มีโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔๖ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๑๕,๐๓๘,๒๘๑.-บาท

มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้วเสร็จ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) จำนวน ๓๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑,๓๖๙,๗๔๖.-บาท

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๖๖๘,๕๓๕.-บาท

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) ได้ดังนี้

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | ร้อยละ ๗๑.๗๔ |
| - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ    | ร้อยละ ๒๘.๒๖ |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ และการส่งเสริมพลังงานทดแทน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล ๑๐๖ (บ้านหนองมุมน หมู่ที่ ๒)	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๕๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๕,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดป่าราษฎร์อินทร์แปลง (บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๐)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๗๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-กำลังดำเนินการ	๔๘๒,๐๐๐	ผูกพัน
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล ๑๐๘ (บ้านท่านาคุณ หมู่ที่ ๖)	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๕๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๕,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล ๘๑ (บ้านดอนเมืองใหม่ หมู่ที่ ๕)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมดินถมปรับระดับ หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๔๙๐,๕๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายนาถ (บ้านปากคาด หมู่ที่ ๑)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๗๕,๐๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-กำลังดำเนินการ	๗๔,๐๐๐	ผูกพัน
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย สุนกเกอร์ (บ้านปากคาด หมู่ที่ ๑)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๓๒๐,๐๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-กำลังดำเนินการ	๓๑๙,๐๐๐	ผูกพัน
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๕๕ (ฝั่งซ้าย) บ้านโนนก่อ หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๔๙๙,๙๓๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๘,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (จากโรงเรียนสอนพิเศษ-ซอยเทศบาล ๒๐ บ้านท่านาคุณ หมู่ที่ ๖)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-กำลังดำเนินการ	๔๘๗,๐๐๐	ผูกพัน



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทางเข้าวัดป่าโปร่งแดงชัยราม (บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๐)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๔๙๗,๔๐๑	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๕๘ (บ้านปากคาด หมู่ที่ ๑)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร (บ่อพัก ๑ บ่อ ลงท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมตัดคอนกรีต กว้าง ๕๐ เซนติเมตร ตลอดแนว)	๒๔๕,๐๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๕ (บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๑๗๖,๕๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และสร้างถนน คสล. ซอยหน้าศาลาประชาคมบ้านปากคาดมวลชน (บ้านปากคาดมวลชน หมู่ที่ ๓)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๒๗๘,๔๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-กำลังดำเนินการ	๒๗๓,๐๐๐	ผูกพัน
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายประสาน (บ้านท่านาคุณ หมู่ที่ ๖)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล ๒๐ บ้านหนองมุ่ม-บ้านท่าสวรรค์ (ช่วงนาปังคาเฟ้) (บ้านหนองมุ่ม หมู่ที่ ๒)	ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร	๒๑๐,๐๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	

ค

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๕๐ (บ้านหนองมุ่ม หมู่ที่ ๒)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๓๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเรียบโขง (ซอยเทศบาล ๔๐-กุดฟอรุ่ย รีสอร์ท) (บ้านท่านาคุณ หมู่ที่ ๖)	ขนาดกว้าง ๗.๐๐-๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๗.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๕๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๓๒ (บ้านท่านาคุณ หมู่ที่ ๖)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๓๐๐	มกราคม ๖๗ – กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
รวม ๑๗ โครงการ			๖,๖๖๓,๓๓๐			๓,๑๒๑,๐๐๐	

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลปากคาด	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๖๖ – กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๒	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตประปาซอยถนนเสียบริมโขง (ร้านซ้ออ้อย-ปากคาดรีสอร์ท บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๗)	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขา โพนพิสัย	๑๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๖๖ – กันยายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
รวม ๒ โครงการ			๒๐๐,๐๐๐			-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันมิให้เกิด โรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่เทศบาล ตำบลปากคาด	๔๑,๖๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๗ - สิงหาคม ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙,๙๓๗	
๒	โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทาง	จัดอบรม/รณรงค์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทาง	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๖๖ - กรกฎาคม ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	
๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ คณะกรรมการชุมชน ทั้ง ๑๖ ชุมชนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๒๐,๐๐๐	เมษายน ๖๗ - สิงหาคม ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒๐,๐๐๐	
๔	จัดซื้อเครื่องชั่งตวงวัดด้วยไฟฟ้า (ครุภัณฑ์อื่น)	ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งตวงวัดด้วยไฟฟ้า	๑๖๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๗ - มิถุนายน ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๐,๐๐๐	
รวม ๔ โครงการ			๕๓๑,๖๐๐			๕๒๙,๙๓๗	

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการจัดอบรมอาชีพให้กับประชาชน	จัดโครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลปากคาด ทั้ง ๑๖ ชุมชน	๓๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๗ - สิงหาคม ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙,๘๒๕	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒	โครงการสนับสนุนการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพสำหรับประชาชน	จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ สำหรับประชาชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลปากคาด ทั้ง ๑๖ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๖๗ – มีนาคม ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๑๒,๔๕๐	โอนเพิ่ม ๔๐๘,๐๐๐
๓	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีและสมาชิกในระดับอำเภอ	อุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในการส่งเสริมรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้แก่ กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล/อำเภอ	๓๐,๐๐๐	เมษายน ๖๗ – สิงหาคม ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	
รวม ๓ โครงการ			๗๐,๐๐๐			๔๗๒,๒๖๕	

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง	จัดเวทีประชาคม และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาเทศบาลแก่ชุมชน ทั้ง ๑๖ ชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๖๗ – มิถุนายน ๖๗	- ยังไม่ดำเนินการ	-	โอนลด ๕,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐			-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการจัดทำแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกซ้อมแผน	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการ ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๕,๐๐๐	ธันวาคม ๖๖ - เมษายน ๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	โอนลด ๕,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ			๕,๐๐๐			-	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการกีฬาประชาชน	ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา	๒๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๖๖ - พฤษภาคม ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	โอนลด ๑๘๐,๐๐๐
๒	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปากคาด ผู้นำชุมชน และ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๖๗ - มีนาคม ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	
รวม ๒ โครงการ			๒๕๐,๐๐๐			๗๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปากคาด	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลปากคาด และโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด	๒,๖๗๕,๒๐๐	-ต.ค. -พ.ย. ๖๖ -เม.ย. - พ.ค. ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๔๘๖,๐๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา มี ๘ รายการ ดังนี้	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ๘ รายการ	๓,๐๗๗,๑๕๑	-ตุลาคม ๖๖ -มกราคม ๖๗ -เมษายน ๖๗ -กรกฎาคม ๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๙๑๗,๙๔๔	
	๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ ๒๒ บาท ต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ และโรงเรียนเทศบาลปากคาด	๑,๗๔๓,๒๐๐	-ตุลาคม ๖๖ -มกราคม ๖๗ -เมษายน ๖๗ -กรกฎาคม ๖๗			
	๒.๒ ค่าจัดการเรียนการสอน	ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ และโรงเรียนเทศบาลปากคาด	๗๑๓,๐๑๖	-ตุลาคม ๖๖ -มกราคม ๖๗ -เมษายน ๖๗ -กรกฎาคม ๖๗			
	๒.๓ ค่าหนังสือเรียน	ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ และโรงเรียนเทศบาลปากคาด	๑๖๑,๑๑๒	-ตุลาคม ๖๖ -มกราคม ๖๗ -เมษายน ๖๗ -กรกฎาคม ๖๗			

แผนและควมกำหน้ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔.๑ แผนการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความกำหน้ในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	
๒.๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสว่างอุทิศ และโรงเรียนเทศบาล ปากคาด	๑๓๑,๕๑๐	-ตุลาคม ๖๖ -มกราคม ๖๗ -เมษายน ๖๗ -กรกฎาคม ๖๗			
๒.๕	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสว่างอุทิศ และโรงเรียนเทศบาล ปากคาด	๑๓๑,๒๗๕	-ตุลาคม ๖๖ -มกราคม ๖๗ -เมษายน ๖๗ -กรกฎาคม ๖๗			
๒.๖	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ และโรงเรียน เทศบาลปากคาด	๑๗๘,๒๓๘	-ตุลาคม ๖๖ -มกราคม ๖๗ -เมษายน ๖๗ -กรกฎาคม ๖๗			
๒.๗	ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โรงเรียน	ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ และโรงเรียนเทศบาลปากคาด	๑๖,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗			
๒.๘	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุทิศ และโรงเรียนเทศบาลปากคาด	๒,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗			
รวม ๑ + ๒			๕,๗๕๒,๓๕๑			๕,๔๐๓,๙๔๔	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ & กิจกรรม กีฬา กิจกรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการจัดแข่งเรือยาวประเพณีไทย - ลาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ	ประชาชนอำเภอปากคาด และเดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ ร่วมงานประเพณี	๗๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากคาด และใกล้เคียงร่วมงาน	๑๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษาบูชา บั้งไฟพญานาค	ประชาชนในอำเภอปากคาด และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมงาน	๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๗,๐๐๐	
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ส่วนราชการ องค์กร ประชาชนชาวอำเภอปากคาด มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐
๕	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	ประชาชนทุกชุมชนเทศบาลตำบลปากคาด ตลอดทั้งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วมชมงานและร่วมกิจกรรม	๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๖,๘๙๐	โอนเพิ่ม ๔๖,๘๙๐
๖	โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง อำเภอปากคาด	ส่วนราชการ ประชาชนในอำเภอปากคาด ร่วมงาน	๒๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	
๗	โครงการจัดงานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด	ส่วนราชการ องค์กร และประชาชนอำเภอปากคาด และเดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม	๓๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๘	โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข	จัดกิจกรรมพัฒนาวัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒ แห่ง ๑.วัดสว่างอารมณ์ ๒.วัดโพธิ์ศรีสร้อย	๕,๐๐๐	- พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๗	- ยังไม่ดำเนินการ	-	
รวม ๘ โครงการ			๑,๕๐๕,๐๐๐			๑,๖๔๓,๘๙๐	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระดับการจัดการภาครัฐ

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๑ โครงการ ๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน	ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากคาด	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑,๐๑๐	โอนเพิ่ม ๑,๓๐๐
๒	อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ	อุดหนุนหน่วยงานสภากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	
๓	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชน	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนอำเภอปากคาด	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	
๔	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลปากคาด	พัฒนาเว็บไซต์เทศบาลตำบลปากคาดให้ทันสมัย	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗	- ยังไม่ดำเนินการ	-	โอนลด ๕,๐๐๐
๕	อุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอปากคาด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากคาด	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมชาติ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗ - กรกฎาคม ๒๕๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
๗	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	๑๓,๐๐๐	
๘	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	ออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ทั้ง ๑๖ ชุมชน ในเดือน มีนาคม-มิถุนายน ของทุกปี	๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔,๗๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงข้อมูลการจัดทำแผนที่และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับและบันทึกข้อมูลทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปากคาด	๕,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-ยังไม่ดำเนินการ	-	
รวม ๙ โครงการ			๑๕๑,๐๐๐			๑๒๘,๗๑๐	

## ปัญหาและข้อเสนอแนะ

---

### ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผน

โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการยังไม่สามารถดำเนินงานได้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางล่าช้าจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทั้งหมดตามแผนที่ตั้งไว้ นอกจากนี้โครงการด้านการพัฒนาอื่น ๆ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเช่นกัน

### ข้อเสนอแนะ

- (๑) ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ
  - (๒) รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความรวดเร็วเพื่อจะได้ดำเนินการตามโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณได้ทุกโครงการ
-